

תאריך: 15/11/16

זרובבל 204

דו"ח סטטוס ליום 13/11/16

תכנון:

- א. היועצים העבירו תוכניות לביצוע של כל הבניין .
- ב. הקבלן מכין שופ דרוינג עבור עבודות האלומיניום.

רישוי:

- א. היתר בניה נחתם בתאריך 29/11/15.

ביצוע:

- א. הקבלן השלים יציקת רצפת קומת קרקע.
- ב. בוצע איטום –חיצוני על קירות מעטפת של החניון .
- ג.

צפי לחודש הבא :

- א. בניית קירות קומת קרקע עד מפלס +3 .
- ב. יציקת מדרגות דירות גן .
- ג. יציקת רמפה כניסה לחניון .
- ד. מילוי אדמה חוזר לאחר איטום קירות חניון .



רשם : ערן שני

העתק : חיים הוניגמן