

תאריך: 10/7/2017
מספרינו: 2557/33204

סיכום דיון

מועד	לפעולה	תוכן	מספר
10/7/17	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 10/7/17	
	מס' עבודה		
	תאריך		
	זרובבל 204	נציגות – דוד צרפתי + אלעד אמיר+אופיר רוסין, קבלן- מוחמד אחמיד,	
	שם העבודה	אפרתי מדפיס – חיים הוניגמן + ערן שני	
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
11/7/17	מוחמד	סטטוס באתר : קירות אל מפלס +28 יצוק, צפי ליציקת רצפה +28 מחר. בניית מחיצות פנים- בוצעו 24 דירות, 18 דירות בוצעו תשתיות אינסטלציה, 20 דירות בוצעו תשתיות חשמל. ב- 6 קומות בוצע טייח בדירות ב 5 קומות של חדר מדרגות . מחסנים –עבודות צנרות אינסטלציה. ריצוף בדירות - 10 רוצפו, לא מלא.	1.
10/7/17	מוחמד	הקבלן הציג פריסת אבן עם שורות ברוחב 30 ס"מ ושורה מתקנת ברוחב 40 ס"מ לאישור הפיקוח פריסת אבן מאושרת לביצוע, יש לשמור על שורה שלמה מעל ומתחת חלונות בכל היקף הבניין.	2.
10/7/17	מוחמד	הועלה לדיון בחירת ספק חיפויים ללוביים, הקבלן יאפשר להזמין את השיש עבור הלובי הראשי דרך ספק חיפויים, לוביים קומתיים עדין לא נבחר, יבדקו כמויות אצל הספקים.	3.
12/7/17	מיכל גינזבורג	מעצבת לוביים תתקן את כמויות התאורה בתכנון לוביים ותעביר מפרט של התאורה. לצורך קבלת הצעה נוספת.	4.
11/7/17	מאיר גיא	ביום שלישי מתוכננת פגישה עם האדריכל בנושא דירות פנטאהוזים, שינויים של גגון במרפסת והגבהה של הקירות ושינויים נוספים לבקשת הדיירים, הקבלן יקבל תוכניות אדריכלות וקונסטרוקציה מעודכנות עד סוף השבוע.	5.
3/7/17	מוחמד	הקבלן מעדכן שעטיפת הצנרת הורטיקלית תבוצע באמצעות 2 לוחות גבס ירוק.	6.
10/7/17 17/7/17	מוחמד	הובהר לקבלן כי עליו לקדם את עבודות בדירה לדוגמא במייד. יש להזמין דלת ראשית, דלתות פנים, להזמין אלומיניום מלא לדירה, את כל הכלים הלבנים וכ"ו.	7.
17/7/17 7/17/10	מוחמד	הפיקוח מבקש לקבל הצעת מחיר להחלפת הדלת הראשית הדו הכנפית של הלובי הראשי, לדלת חשמלית. השינוי אושר על ידי יועץ הבטיחות.	8.
3/7/17	מוחמד	הפיקוח פנה אל יועץ אינסטלציה להוספת נקודת ניקוז במרפסות חזית דירות פנטהאוז. הקבלן קיבל וביצע 3 ניקוזים במרפסות הצפוניות.	9.
3/7/17	חיים	הפיקוח בדק עם האדריכל, לא ניתן לשנות פתחי הפחתת שטחים במרפסות לאדניות תלויות, הקבלן נדרש לבצע ניסוח של הבטון לפי תוכניות אדריכלות.	10.
19/6/17	אבי לוי	בשיחה בין דוד צרפתי לבין אבי לוי, סוכם שהקבלן יבצע הגבהה של 10 ס"מ לתקרה בדירות הפנטהאוז.	11.
10/7/17	סער	סער ממצוק מהנדסים קיבל אישור עקרוני מפיקוד העורף לשינוי דיירים בדירות 32,33, הקבלן הזמין דלתות רסיסים.	12.
10/7/17	מוחמד	הקבלן נדרש לעדכן אחת לחודש את לוח הזמנים ולהעביר קובץ לבדיקה על ידי הפיקוח.	13.
	חיים	הפיקוח יבדוק התחשבות עם מגרש 203.	14.
רשם: ערן שני		נוכחים + יורם מרגי + מאיר גיא + מיכל גינזבורג+ אבי לוי + שרגא זקס	תפוצה:



10/7/17	2557	10/7/17 זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך	הנושא
תאריך	מס'		
זרובבל 204		נציגות – דוד צרפתי + אלעד אמיר+אופיר רוסין,קבלן- מוחמד אחמיד,	נוכחים
שם העבודה		אפרתי מדפיס – חיים הוניגמן + ערן שני	
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
11/7/17	חיים	הפיקוח יתאם עם האדריכל הכנת תוכנית שינויים שתכלול בניית קירות מחוץ לחלון ממ"ד של דירה 2 בשטח הציבורי, וסידור יציאה מחדר האמבטיה לחדר האמורה.	.15
3/7/17	מוחמד	מובהר לקבלן כי בהתאם למפרט המכר בהסכם, נדרש לבצע חיפוי קרמיקה עד לגובה 240 ס"מ בחדרי שירותים, ועד גובה תקרה או תקרה מונמכת בחדרי רחצה. יש לתקן ולהוסיף עוד שורת השלמה.	.16
	מוחמד	הקבלן ממשיך למלא שומשום בדירות מרתף, עבור הקטנת הגובה של הדירה .	.17
	מוחמד	הקבלן יזמין את חברת המטבחים למדידה בדירות שרוצפו.	.18
	ערן	החל משבוע הבא, הפגישות השבועיות יחלו בשעה 9: 30.	.19
רשם: ערן שני		נוכחים + יורם מרגי + מאיר גיא + מיכל גינצבורג+ אבי לוי + שרגא זקס	תפוצה:

