

תאריך 11/03/2015  
מספרינו: 2557/27306

**סיכום דיון**

מספר	תוכן	לפעולה	מועד
	זרובבל 204 – ישיבת נציגות	מס' עבודה	11/3/15
	תאריך		
	נוכחים	<p>ציונה צ'רני, אלעד עמיר, אופיר רוסיין, רוני בן דוד, שרגא זקס, יונתן כהן – נציגות הדיירים מאיר גיא – אדריכל יורם מרגי + דוד צרפתי חיים הוניגמן – אפרתי מדפיס</p>	
	שם העבודה	<p><b>זרובבל 204</b></p>	
מספר	תוכן	לפעולה	מועד
1.	הועלתה ע"י מאיר נושא דרישות העיריה שהוחמרו לאור הקפדה שלהם על חוקי התכנון והבניה.		
2.	תיבדק ע"י מאיר פעם נוספת הנקודה שהועלתה ע"י ציונה לגבי ביטול עובי הקיר מעל 25 ס"מ מסה"כ החישוב.		
3.	בנוסף יוקטנו שטחי השרות בלוביים הקומתיים באזורי הנישות או בערוגות.	מאיר	
4.	יועבר ליורם אישור לחשבון של מאיר גיא.	חיים	
5.	יועבר מפרט מכר לדוגמא לנציגות במפרט יעודכן אסלה סמויה בשרותי אורחים וריצוף 80/80 בשטח הצבורי של הדירה.		
6.	הובא לידיעת הנציגות מצב הטיפול בהיתר.		
6.1	אישור הג"א צפוי עד השבוע הבא.	רמי לוי	25/3/15
6.2	אישור מכבי אש התקבל היום למרות השביתה בעזרת הקשרים של אלי כחלון.		
6.3	במקביל יועץ האינסטלציה מכין הגשה למי הרצליה אשר תוגש לפני פסח.		
6.4	הנציגות חתמה על מסמכים נדרשים לצורך קבלת התקן הירוק לבנין אשר מהווה אחד הסעיפים לקראת קבלת היתר הבניה.		
6.5	לאור העיכוב שהיה בקבלת אישור מכבי אש צפי לקבלת היתר יהיה עד סוף חודש אפריל או תחילת מאי 2015.		
7.	במקביל מוכן החומר למכרז הקבלנים.		
8.	התקבל הסכם קבלן שעו"ד ברסלאור אשר יצורף למכרז.		
9.	צפי ליציאה למכרז בסוף אפריל 2015 (לאחר פסח)	חיים	25/4/15
<b>תפוצה:</b>	נוכחים	<b>רשם: חיים הוניגמן</b>	



מכון התקנים הישראלי