

תאריך 11/7/2016
מספרינו: 2557/30396

סיכום דיון

מספר	תוכן	לפעולה	מועד
	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 11/7/16	2557	11/7/16
		מסי עבודה	תאריך
	נוכחים – דוד צרפתי+ אלעד עמיר+יונתן כהן, קבלן – מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס- ערן שני	זרובבל 204	
		שם העבודה	
1.	הועברו לקבלן תוכניות קונסטרוקציה של קומת מרתף מתוקנות עם קיצור עומקי הקידוחים באיזור דרום מזרחי של האתר.	ערן	7/7/16
2.	הועברו לקבלן תוכניות בקבצים של אדריכלות עד קומה 7, שאר התוכניות בעבודה.		7/7/16
3.	ספק מטבחים דקור יתקן את התוכנית לפי גודל המטבח המופיע במפרט החוזי וישלח תוכנית לאישור, כמו כן יוצא הספק מחיר לחבילת שדרוג בסיסית עבור תוספת יחידה ארון.	אבי	18/7/16
4.	הקבלן עובד על ניקוי ראשי הכלונס והכנות לבדיקות סוניות.	מוחמד	11/7/16
5.	הקבלן העביר קובץ של בחירות סטנדרטים מחברת מודי, פיקוח יבדוק ויעביר תגובה, חוברת של ויה ארקדיה עדיין לא הועברה.	אבי	11/7/16
6.	שלט לאתר, יורכב היום, כולל שלט לאפרתי מדפיס.	מוחמד	11/7/16
7.	עד שבוע הבא יכין הקבלן תיק דיירים כולל תוכניות חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה ואדריכלות, כולל הסכם הדיירים מול הקבלן לגבי שינוי דיירים. התיק יוגש לפיקוח לאישור.	אבי	18/7/16
8.	פיקוח העביר תיק דייר לדוגמא.	ערן	11/7/16
9.	הקבלן העביר פרופיל חברה של קבלן אלומיניום לאישור הפיקוח, הקבלן מאושר.	אבי	11/7/16
10.	הקבלן הציע את חברת איטומית, קבלן איטום מאושר, הקבלן יעביר פרטי איטום של כל הבניין לאישור הפיקוח.	אבי	18/7/16
11.	הזזת גדר והמשך חפירה בחלק הדרומי, היום יגיע קבלן חפירה לתיאום, הקבלן מוסר שתוך שבוע יחלו בפינוי האדמה.	מוחמד	18/7/16
12.	אישור המעלית, נציגי הקבוצה בחרו גוון אפור לחיפוי תא המעלית. הקבלן נדרש לקדם את ההזמנה.	אבי	11/7/16
תפוצה:	נוכחים+ יורם מרגי+ חיים הוניגמן+אבי לוי	רשם: ערן שני	



מכון התקנים הישראלי

11/7/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום תכנון מתאריך 11/7/16	הנושא
תאריך	מס' עבודה		
זרובבל 204		נציגות – דוד צרפתי+ אלעד עמיר+יונתן כהן, קבלן – מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס- ערן שני	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
18/7/16	מוחמד	חיבור חשמל, בוצע העמדת פילר יצוק . הקבלן מוסר שתוך שבוע יבצעו חברת חשמל חפירה לארון חשמל זמני. לאחר חפירה והנחת צינור יגיע צוות נפרד לחיבור חשמל.	13.
כללי	מוחמד	הקבלן מתבקש להעביר לפיקוח העתק של אישור פינוי פסולת שבוצעה בתחילת הניקיון באתר, כמו כן להעביר אישור פינוי אדמה מהחפירה שבוצעה.	14.
כללי	מוחמד	על הקבלן להשלים התארגנות באתר, בשבוע הבא יגיע משרד נוסף. הקבלן נדרש לספק שירותי חשמל עד חיבור חברת חשמל .	15.
13/7/16	מוחמד	נקבעה פגישה באתר בין הקבלן אינסטלציה ליועץ לתיאום העבודה , ביום רביעי בשעה 11:00 .	16.
25/7/16	מוחמד	הקבלן הציג לוח זמנים , יש לפרט את כל הפעילויות והתאריכים לביצוע . לוח זמנים יוגש לאישור הפיקוח עד יום 25/7/16.	17.
11/7/16	חיים	הפיקוח יפנה ליועץ חשמל לגבי אישור קבלן החשמל המוצע ע"י הקבלן הראשי.	18.
רשם: ערן שני		נוכחים+ יורם מרגי+ חיים הוניגמן+אבי לוי	תפוצה:

