

תאריך 14/11/2016
מספרינו: 2557/31236

סיכום דיון

מועד	לפעולה	תוכן	מספר
14/11/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 14/11/16	הנושא
תאריך	מס' עבודה		
זרובבל 204		נציגות – דוד צרפתי + אלעד עמיר, קבלן – אבי לוי+ מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס-חיים הוניגמן + ערן שני	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
13/11/16	מוחמד	סטטוס באתר : הושלמה יציקת רצפה קומת קרקע .	1.
14/11/16	אבי	הקבלן יעביר לוח זמנים לאחר שתיקן הערות של הפיקוח .	2.
14/11/16	אבי	הקבלן נדרש להכין משקופים עיוורים לחלונות ודלתות ולהגיש תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקוח .	3.
7/11/16	מאיר גיא	האדריכל נדרש לתכנן מיקום של קיר שעליו יורכבו תשתיות גז מים וחשמל במרפסות.	4.
14/11/16	ערן	קיימת נזילת מים מכיוון מגרש 203, הפיקוח פנה לקבלן השכן – חברת נופים, לתקן את הנזילה.	5.
14/11/16	ערן	הפיקוח בדק את המפרט הטכני לגבי חלונות במסתור כביסה, במפרט מכר לדוגמא המהווה חלק מההסכם מופיע, שהקבלן נדרש לבצע חלון גם אלומיניום וגם תריס.	6.
14/11/16	ערן	הפיקוח בדק את תוכנית ההיתר לגבי חלונות בקומה 8 בדירות 28,27, אין התאמה בין לחזית מערבית/מזרחית לתוכנית הקומה, יידרש לתקן את הגרמושקה .	7.
17/11/16	מצוק	הועברו לקונסטרוקטור להתייחסותו דרישת חלק מהדיירים לבצע שינוי קירות הדף בממ"דים. סער ווגמן בודק את הנושא מול הג"א.	8.
	אבי לוי	הקבלן נדרש לחתום בתור אחראי לביקורת בהתאם לנדרש בהסכם.	9.
רשם: ערן שני		נוכחים+ יורם מרגי +שלמה ווגמן+ סער ווגמן +מאיר גיא.	תפוצה:

