

תאריך 2/8/2016  
מספרינו: 2557/30559

**סיכום דיון**

מועד	לפעולה	תוכן	מספר
25/7/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 1/8/16	
תאריך	מס' עבודה		
<b>זרובבל 204</b>		נציגות – אלעד עמיר, קבלן – מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס-חיים הוניגמן + ערן שני	<b>נוכחים</b>
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
26/7/16	מוחמד	הקבלן ביצע איטום רצפת לאיזור של הרפסודה.	1.
15/8/16	אבי	הקבלן נדרש להציע עוד ספק מטבחים.	2.
31/7/16	ערן	הפיקוח העביר ליועץ אינסטלציה רשימה של החומרים והציוד שהקבלן מתכנן להשתמש לעבודות.	3.
15/8/16	אבי	הפיקוח העביר הערות לתיק דיירים, הקבלן נדרש לתקן ולהחזיר בהקדם.	4.
15/8/16	אבי	פיקוח העביר הערות לגבי ספקים ויה ארקדיה ומודי, הקבלן מתבקש להכין חוברת לכל דירה לאחר התיקונים שהעביר הפיקוח יושמו, בכל תיק דייר יהיה חוברות של בחירות הסטנדרטים שנבחרו מטעם הספק, יש להכניס חוברת לכל תיק דייר.	5.
25/7/16	אבי	ספק מטבחים דקור העביר תוכנית מתוקנות, הפיקוח יבדוק, כמו כן התבקש הספק להעביר מחיר לחבילת שדרוג בסיסית עבור תוספת יחידה ארון.	6.
15/8/16	מוחמד	הקבלן נדרש לחבר את השירותים למערכת ביוב עירוני.	7.
15/8/16	חיים	לפגישה הצטרפו קבלן האיטום ונציגי חברת א.צ שהעבירו חוברת עם הפרטים של היריעה לאיטום, הפיקוח יבדוק את הפרטים.	8.
25/7/16	מוחמד	הקבלן השלים את החפירה בחלק הדרומי ותיקן את השיפוע, כמו כן הוקמה גדר לאורך האתר.	9.
15/8/16	אבי	הקבלן נדרש להעביר את הצעות המחיר של קבלני מיזוג.	10.
4/8/16	שלמה ווגמן	תוכניות קונסטרוקציה הועברה להדפסה	11.
4/8/16	מוחמד	הפיקוח דורש לקבל לוח זמנים מלא כולל פירוט הפעילויות יוגש לאישור הפיקוח <b>עד יום 4/8/16</b> .	12.
<b>רשם: ערן שני</b>		נוכחים+ דוד צרפתי+ יורם מרגי+מאיר גיא +שלמה ווגמן	<b>תפוצה:</b>



מכון התקנים הישראלי

25/7/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום תכנון מתאריך 25/7/16	הנושא
תאריך	מס' עבודה		
<b>זרובבל 204</b>		נציגות – אלעד עמיר, קבלן – מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס-חיים הוניגמן + ערן שני	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
4/8/16	מאיר גיא	תוכניות אדריכלות נשלחו להדפסה, ימסרו לקבלן עוד השבוע.	13.
18/7/16	אבי	הובהר לקבלן שכל הויטריונות בדירות יהיו בגובה 220 ס"מ לפי המפרט וההסכם שנחתם, אדריכל יעדכן את התוכניות.	14.
15/8/16	אבי	הקבלן יכין תוכנית שופ דרוינג לאלומיניום ולאישור הפיקוח.	15.
כללי	מוחמד	יועץ חשמל יתקן את תוכנית קומת מרתף, השוחות יוזזו מעבר לרפסודה, אין כל בעיה להמשיך את העבודה.	16.
1/8/16	ערן	הפיקוח העביר לקבלן מייל מיועץ אינסטלציה לגבי תליית קווי הניקוז ועטיפת בטון, לפי התקן.	17.
כללי	מוחמד	הקבלן נדרש לבצע עמודים עם פינות מעוגלות בקומת המרתף.	18.
<b>רשם: ערן שני</b>		נוכחים+ דוד צרפתי+ אבי לוי + יורם מרגי + מאיר גיא +שלמה ווגמן	<b>תפוצה:</b>

