

תאריך 19/9/2016  
מספרינו: 2557/30943

**סיכום דיון**

מועד	לפעולה	תוכן	מספר
19/9/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 19/9/16	הנושא
תאריך	מס' עבודה		
זרובבל 204		נציגות – אלעד עמיר+ציונה וישראל צ'רני, קבלן –אבי לוי+ מוחמד אחמיד, קבלן אלומיניום – איגור, אפרתי מדפיס-חיים הוניגמן + ערן שני	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
כללי	מוחמד	סטטוס באתר : הקבלן מתקדם בהכנות להשלמת רצפה, קומת מרתף, חלק עיקרי של קירות קומת מרתף/מחסנים יצוקים.	1.
26/9/16	מוחמד	הפיקוח העביר הערות ללוח זמנים, הקבלן נדרש לתקן ולהחזיר עד 26/9/16.	2.
22/9/16	אבי	חבילת שדרוג עבור תוספת יחידה ארון של חברת דקור, המחירים שהגיש הקבלן לא מאושרים, יש לתקן ולתת מחירים הגיוניים.	3.
22/9/16	ערן	הקבלן העביר הצעות המחיר של קבלני מיזוג, הפיקוח עורך את הצעות המחיר.	4.
5/10/16	אבי	הקבלן יכין תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקוח כולל תכנון קיר מסך בלובי ראשי.	5.
מידי	מאיר גיא +שלמה ווגמן	האדריכל יעביר תוכנית מתוקנת ועדכנית של קומת מרתף כולל נישת מעבר כבלים חברת חשמל. מיקום גלגלון הועבר לעמוד משמאל לדלת המחסן.	6.
כללי	מאיר גיא	הקבלן מוסר שעובד לפי עדכון 8 בתוכנית אדריכלות. במידה והיו עדכונים נוספים האדריכל נדרש להעביר אל הפיקוח.	7.
22/9/16	מאיר גיא	אדריכל נדרש להוסיף גוונים בתקרה – רצפת גג מחוץ לויטרינות של דירות 32,33 כמו במגרש 203. הדבר יהיה כרוך בהוצאות היתר שינויים.	8.
22/9/16	ערן	הפיקוח העביר לקבלן רשימות נגרות, ואלומיניום מעודכנות, תוכנית מסגרות תועבר בימים הקרובים.	9.
19/9/16	מאיר גיא +שלמה ווגמן	האדריכל העביר תוכנית חדר מדרגות ראשי של הבניין כולל חתכים, המתכנן יעביר תוכנית שלו לכל חדר המדרגות.	10.
כללי	מוחמד	בפיר חשמל תהיה דלת אש ברוחב 80 ס"מ.	11.
19/9/16	אבי	הפיקוח העביר לקבלן פרט שהכין הקונסטרוקטור לחיזוק קיר באזור החניון הדרומי, לקיר הקפי שבוצע ללא ביסוס במקום המיועד. הקבלן מבקש לבדוק את האופציה של קורה בתקרה במקום הקיר הנדרש עד לביצוע התיקון אין להתקדם באזור זה.	12.
15/9/16 30/9/16	זיו	תוכניות מערכת הספרינקלרים נמצאות בבדיקה בחב' איזוטופ. צפי לקבלת אישור תוך שבועיים.	13.
רשם: ערן שני		נוכחים+ יורם מרגי + דוד צרפתי + שלמה ווגמן+מאיר גיא	תפוצה:



מכון התקנים הישראלי

19/9/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 19/9/16	הנושא
תאריך	מס'		
זרובבל 204		נציגות – אלעד עמיר+ ציונה וישראל צ'רני, קבלן – אבי לוי+ מוחמד אחמיד, קבלן אלומיניום – איגור, אפרתי מדפיס-חיים הוניגמן + ערן שני	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
	אבי	על הקבלן לחתום כאחראי לביקורת בהתאם לנדרש בהסכם.	14.
כללי	מוחמד	לשאלת הקבלן לגבי שחרור עשן במחסנים, תשובת יועץ בטיחות- שטח רפפה יהיה 2% משטח הרצפה לא יפחת מ 0.3 מ"ר. לצורך העניין הקבלן נדרש לבצע רפפה 80/40 ס"מ מעל כל דלת מחסן.	15.
5/10/16	אבי	במענה לשאלת קבלן האלומיניום מובהר כי עליו להכין תוכניות ביצוע לקיר המסך כולל תמיכות נדרשות לדעתו ולהעבירן לאישור הפיקוח והאדריכל.	16.
רשם: ערן שני		נוכחים+ יורם מרגי +דוד צרפתי +שלמה ווגמן+מאיר גיא	תפוצה:

