

תאריך: 20/2/2017
מספרינו: 2557/32123

סיכום דיון

מועד	לפעולה	תוכן	מספר
20/2/17	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 20/2/17	
תאריך	מס' עבודה		
	זרובבל 204	נציגות – אלעד אמיר+אופיר +דוד צרפתי, קבלן- אבי לוי+ מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס – ערן שני	
	שם העבודה		
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
		סטטוס באתר : הקבלן עובד על ברזל רצפה 12.50+ , ביום רביעי יציקה, במקביל עובד על קירות במפלס 9.36+. בניית מחיצות פנים- בוצעו 5 דירות.	1.
23/2/17	מוחמד	עד סוף השבוע יסתיימו עבודות חשמל ואינסטלציה בדירה לדוגמא- דירה 5.	2.
28/2/17	ערן	הפיקוח יבדוק תוכנית אלומיניום שניה שהעביר הקבלן .	3.
20/2/17	מוחמד	הקבלן מעדכן שמיקום תשתיות גז מים וחשמל במרפסות יהיה על דופן קיר, בין המעקה זכוכית לויטרינת אלומיניום.	4.
	ערן כללי	קיימת נזילת מים מכיוון מגרש 203, הפיקוח פנה לקבלן השכן –חברת נופים, לתקן את הנזילה.	5.
20/2/17	דוד צרפתי	סוגיית חריג ברזל, הוסכם על ידי הקבלן ועל ידי הנציגות לשלם לקבלן 3,500 ₪ עבור תוספת טון ברזל לפי חשב הכמויות שנשכר, ביום רביעי תתקיים פגישה של הנציגות לאישור רשמי של החריג.	6.
	מוחמד	הקבלן נדרש להשלים מדרגות ירידה למרתף בדירות הגן .	7.
28/2/17	ערן	הפיקוח ירכז הצעות מחיר של מעצבים עבור תכנון הלוביים הקומתיים. אלעד יעביר הצעת מחיר ממעצב שמכיר.	8.
28/2/17	מאיר גיא	האדריכל יעביר רשימת גוונים מלאה של כל הפריטים בפרוייקט כולל אלומיניום.	9.
	מוחמד	לאחר בירור עם היועצת הטרמית הובהר כי אין חובה לבצע בידוד פולי אש על קירות ותקרה בהיקף הבניין ובממ"דים.	10.
23/2/17	שלמה מצוק	הפיקוח פנה לקונסטרוקטור לתכנן ולהעביר פרטי ביצוע לקירות פיתוח.	11.
20/2/17	מאיר גיא/שלמה ווגמן	הפיקוח פנה אל האדריכל והקונסטרוקטור כדי לתכנן את פרגולה הצללה בדירות הגבוהות, הנושא דחוף עקב שתילת בסיס לפרגולה בתקרות.	12.
רשם: ערן שני			תפוצה: נוכחים + יורם מרגי +שלמה ווגמן + מאיר גיא + נדב עבר+ חיים הוניגמן +אלעד אמיר

