

תאריך 20/05/2016
מספרינו: 2557/30273

סיכום דיון

מספר	תוכן	לפעולה	מועד
	זרובבל 204 – פגישת תאום תכנון מתאריך 20/6/16	2557	20/6/16
		מס' עבודה	תאריך
נוכחים	נציגות – דוד צרפתי+ אלעד עמיר, קבלן – מוחמד אחמיד+אייל אפרתי מדפיס- חיים הוניגמן+ערן שני	זרובבל 204	
		שם העבודה	
1.	הקבלן מתקדם עם קידוחי ביסוס, יש לנהל טבלה שמעודכנת באופן שוטף עם עומקי הקידוח המבוצעים באתר.	מוחמד	כללי
2.	יועץ קרקע ביקש לעקוב אחר המתבצע ויבחן לשנות שיטת קידוח באם ימשיכו קריסות.	מוחמד	כללי
3.	הפיקוח פנה ליועץ אינסטלציה לבדיקה, לאחר תוכנית ביסוס חדשה האם יש שינוי בתוואי הצינורות בתוכנית אינסטלציה לבין הביסוס.	ערן	כללי
4.	פיקוח יבדוק אפשרות של קיצור הכלונסאות שקיימת בעיה קריסת חול והוספה כלונס סמוך.	ערן	כללי
5.	הועברו לקבלן תוכנית היתר, בהמשך יעביר תוכנית סניטרית, תוכנית הג"א.	ערן	27/6/16
6.	הקבלן יזמין שלט יועצים ושלט נפרד של הפיקוח לפי קובץ שיעביר הפיקוח בגודל לפי ההסכם.	מוחמד	27/6/16
7.	התקיימה פגישה בויה ארקדיה לבחירת כלים סניטריים ואריחים. הועבר קובץ עם בחירות הכלים ואריחים, יש להעביר חוברת צבעונית.	אבי	15/6/16
8.	נקבע סיור ביום רביעי באולם התצוגה של חברת מודי 10:00 ובאולמות של ספקי דלתות רב בריח 12:00 ודקור מטבחים 13:00.	אבי	29/6/16
9.	הקבלן יעביר פרופיל חברה של קבלן האלומיניום לאישור הפיקוח.	מוחמד	כללי
10.	חיבור חשמל בשלבי אישור בחברת חשמל.	מוחמד	27/6/16
11.	על הקבלן להשלים התארגנות כולל משרד לפיקוח.	מוחמד	27/6/16
12.	הקבלן יעביר תוכנית התארגנות אתר.		
תפוצה:	נוכחים+ אבי לוי + יורם מרגי	רשם: ערן שני	



מכון התקנים הישראלי

20/6/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום תכנון מתאריך 20/6/16		הנושא
תאריך	מס' עבודה			
זרובבל 204		נציגות – דוד צרפתי+אלעד עמיר, קבלן – מוחמד אחמיד+אייל אפרתי מדפיס- חיים הוניגמן+ערן שני		נוכחים
שם העבודה				
מועד	לפעולה	תוכן	מספר	
27/6/16	מוחמד	למרות התחייבות הקבלן עדיין לא הועבר לוח זמנים, יש לקדם את הנושא ולהעביר לוח זמנים מלא.	13.	
כללי	אבי	על הקבלן להזיז את הגדר הדרומית בהתאם לגבולות המגרש ודרישות ביצוע המרתף, תוך שמירה על שיפוע חפירה תקני 1: 1 מטר.	14.	
רשם: ערן שני		נוכחים+ אבי לוי + יורם מרגי		תפוצה:

