

תאריך 26/12/2016
מספרינו: 2557/31596

סיכום דיון

מספר	תוכן	לפעולה	מועד
	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 26/12/16	מס' עבודה	2557
		תאריך	26/12/16
נוכחים	נציגות – דוד צרפתי +אלעד עמיר, קבלן – מוחמד אחמיד , יועץ אינסטלציה – זיו גלמור, אפרתי מדפיס - חיים הוניגמן	זרובבל 204	
		שם העבודה	
מספר	תוכן	לפעולה	מועד
1.	סטטוס באתר: - צפי ליציקת תקרה +6.00 צפויה ביום א'. - הקבלן יוצק קירות בין מפלס +3+6 + השלימו 2 דירות מתוך 3 דירות בקומה.	מוחמד מוחמד	1/1/17
2.	הפיקוח מעדכן שאדריכל ביקש לשנות את חלונות א8', הגמר מחוץ לחלון יהיה בטון עם טייח צבוע, גוון יבחר בהמשך.	מוחמד	20/12/16
3.	הקבלן מוסר שהיום תועבר תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקוח .	מוחמד	20/12/16
4.	הקבלן יבצע יציקת מרפסת ויבחן מיקום תשתיות גז מים וחשמל במרפסות.	מוחמד	כללי
5.	קיימת נזילת מים מכיוון מגרש 203, הפיקוח פנה לקבלן השכן –חברת נופים, לתקן את הנזילה.	ערן	כללי
6.	הפיקוח בודק את אישורי שינוי קירות הדף מול מצוק, מתאם שינויי דיירים עדכן ש-5 דיירים מבקשים לשנות את הקירות וממתניים לאישור.	חיים	20/12/16
7.	הקבלן נדרש להשלים את כל המעקות בטיחות, ולבצע בדיקה מקיפה של הליקוים באתר .	מוחמד	20/12/16
8.	הפיקוח בודק את נושא החתמת אחראי לביקורת ע"י הקבלן .	חיים	20/12/16
9.	הפיקוח העביר הזמנת עבודה לחשב כמויות עבור בדיקת כמויות בטון וברזל.	חיים	5/12/16
10.	הקבלן נדרש להשלים מדרגות ירידה למרתף בדירות הגן .	מוחמד	10/1/17
11.	הקבלן מעדכן שעבודות הגמר במרתף יחלו בחודש הבא.	מוחמד	1/2/17
12.	הקבלן מבקש לקבל רשימת גוונים להזמנות, מסגרות אלומיניום ואלמנטים דקורטיביים בפרויקט.	מאיר גיא	15/12/16
13.	יועץ אינסטלציה יעביר תכנון חדש עבור קולטנים 15,16 . הקולטנים ימוקמו מחוץ לקירות בטון , יועץ אקוסטיקה יבחן את השינוי המוצע וייתן פתרון אקוסטי .	זיו	22/12/16
14.	לשאלת הקבלן, מיקום צינורות של יחידות סינון- בקירות ממ"ד יהיה לפי תוכנית הג"א מאושרת.	מוחמד	20/12/16
15.	לפגישה הצטרף איגור קבלן האלומיניום והגיש תוכניות ביצוע אלומיניום מתוקנות, נערך דיון על התוכניות.		
16.	יועברו לקבלן הערות לגבי החוברת החדשה.	חיים	2/1/17
תפוצה:	נוכחים+ אבי לוי + יורם מרגי +שלמה ווגמן + מאיר גיא + ערן שני	רשם: חיים הוניגמן	

