

תאריך 29/1/2018
מספרינו: 2557/34861

סיכום דיון

מועד	לפעולה	תוכן	מספר
29/1/18	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 29/1/18	הנושא
תאריך	מס'		
	זרובבל 204	נציגות – דוד צרפתי, אופיר רוסיין, קבלן- אבי לוי, מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס - ערן שני, חיים הוניגמן.	נוכחים
	שם העבודה		
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
29/1/18	ערן	הפיקוח העביר ליועץ התנועה מיקום אפשרי של הפתחים בחניון לפי בדיקת הקונסטרוקטור, הפיקוח יבדוק האם ניתן להשאיר את החניונים של 203,204 ללא הפתחים ועם רמזורים.	1.
29/1/18	מוחמד	הוחלט לבצע את חיפוי המעליות עם שיש מחברת מודי, הקבלן מעדכן ששלה את השיש לניסור לפי תוכנית הפריסה, עלות חיתוך השיש לפי הצעת הקבלן 1000 ₪ ו-200 ₪ עבור הובלה.	2.
	מיכל	הקבלן ירכיב את החיפוי, המעצבת תוזמן לבדוק את הביצוע, לפני המשך שאר הקומות.	
30/1/18	מיכל	מיכל תעביר תוכניות מעודכנות לפי הסיכום וסימון הצבעים על גבי תוכנית הבניה משבוע שעבר.	3.
		מיכל תיבחר גוון לחיפוי פורנירון שהציג הקבלן.	
29/1/18	אבי	הקבלן העביר לספק הבטון – הנסון, להמשך טיפול בתעודות הבטון שלא עומדות בחוזק לפי בדיקת מעבדות איזוטופ, נדרש לטפל בנושא במייד.	4.
1/2/18	מוחמד	קבלן המערכת הסולרית יסיים התקנה ותלייה של הדוודים והמערכת הסולרית.	5.
1/2/18	מוחמד	הקבלן יבצע חיתוך של בסיסי המנוף וישלים יציקה של הרצפה והתקרה במרתף. כמו כן הקבלן יבצע יציקת פילר לארון הוט.	6.
29/1/18	מוחמד	בסיוור של קבלן מתח נמוך באתר, סומן מיקום ארון גילוי אש, קבלן החשמל יבצע את הצנרת שקועה תחת הטיח, יועץ החשמל מבקש לקבל את הציוד לאישורו, האינטרקום אושר בעבר.	7.
	חיים	הפיקוח יערוך התחשבות בין מגרש 203 ל- מגרש 204.	8.
29/1/18	מוחמד	קבלן מעקות מרפסות מתקדם עם הרכבת הפרופילים, בהמשך השבוע יחל להרכיב זיגוג, נדרש להגן על מאחזי היד משריטות.	9.
29/1/18	מוחמד	הקבלן הרכיב מעקה מסגרות בחדר מדרגות ראשי, נראה שהמידה של המעקה בחלק של מאחז יד האופקי, לא מתאימה לגובה לפי התקן, הקבלן יבדוק את המידה לפני הזמנת בדיקה מעקות.	10.
1/2/18	מוחמד	הקבלן מעדכן שהאינסטלטור עובד על תיקונים של מערכת הספרינקלרים, עד יום חמישי הקרוב יסיים לתקן את כל עבודות האינסטלציה, הקבלן יעדכן את הפיקוח - יזמין את היועץ אינסטלציה לבדיקה לפני הזמנת המעבדה.	11.
29/1/18	מוחמד	הקבלן מעדכן שחברת אביבי מטבחים תבצע את המטבחים שלא סופקו לדיירים- במקום דקור מטבחים. דיירים אשר לא שדרגו יקבלו את המטבחים לפי תוכניות סטנדרט, דיירים אשר מעוניינים להכניס נגר פרטי רשמיים לקדם את התוכניות. אביבי מטבחים יקבלו את תוכניות סטנדרט של דקור להמשך עבודה והספקות.	12.
	רשם: ערן שני	נוכחים + יורם מרגי, ציונה צ'רני, רוני בן דוד, אלעד אמיר, שרגא זקס, מעצבת לוביים- מיכל גינזבורג.	תפוצה:



29/1/18	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 29/1/18	הנושא
תאריך	מס'י		
זרובבל 204		נציגות – דוד צרפתי, אופיר רוסיין, קבלן- אבי לוי, מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס - ערן שני, חיים הוניגמן.	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
5/2/18	מוחמד	הקבלן יקדם את ביצוע קידוחי בורות חלחול, לאחר השלמת הבורות בגינות דירות גן, יועבר המשרד של הפיקוח.	13.
5/2/18	מוחמד	הקבלן יזמין את קבלן החפירה של הצובר גז לאחר העברת המשרד של הפיקוח.	14.
8/1/18	מוחמד	הפיקוח מבקש לקדם את עבודות הגמר במרתף, צבע, יציקת מדרכות, תאורה, גמר מחסנים- דלתות, ריצוף, רובה, צבע, רפפות.	15.
15/1/18	אבי	הנציגות שילמה את שובר חברת חשמל, הקבלן יקדם את חיבור הבניין לחשמל קבוע.	16.
5/2/18	מוחמד	אופיר סיפק דלתות זמניות עבור דירות הפנטאהוז, הקבלן ירכיב את הדלתות.	17.
30/1/18	ערן	הפיקוח יבדוק עם הקונסטרוקטור הריסת קיר הפרדה בין מגרשים 203 ל204 בקומת קרקע.	18.
רשם: ערן שני		נוכחים + יורם מרגי, ציונה צירני, רוני בן דוד, אלעד אמיר, שרגא זקס, מעצבת לוביים- מיכל גינזבורג.	תפוצה:

