

תאריך 31/10/2016
מספרינו: 2557/31134

סיכום דיון

מספר	תוכן	לפעולה	מועד
	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 31/10/16	2557	31/10/16
	נוכחים – נציגות – אלעד עמיר + דוד צרפתי, קבלן – אבי לוי + מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס-חיים הוניגמן + ערן שני	מס' עבודה	תאריך
	שם העבודה	זרובבל 204	
מספר	תוכן	לפעולה	מועד
1.	סטטוס באתר: הקבלן יצק קטע ראשון של תקרה (כ- 700 מ"ר) יציקת קטע נוסף צפוי ב- 3/11/16.	מוחמד	3/11/16
2.	הפיקוח העביר הערות ללוח זמנים, הקבלן נדרש לתקן ולהחזיר עד 7/11/16.	מוחמד	7/11/16
3.	נבחר ע"י הקבוצה קבלן מיזוג – יובל מערכות- מתאם שינויים דיירים יתאם את בקשות הדיירים ויוציאו תוכניות עבודה לקבלן בתיאום עם הקבלן מיזוג אויר.	נדב עבר	כללי
4.	הפיקוח בדק וניתן לבצע תשתיות לכלים סניטריים בדירות מרתף, מופיע בתוכנית היתר בניה.	אבי	כללי
5.	הקבלן יכין תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקוח כולל תכנון קיר מסך בלובי ראשי.	אבי	7/11/16
6.	הקבלן ביקש לקבל תוכנית לוחות חשמל ציבוריים, הפיקוח ידאג להעביר.	ערן	1/11/16
7.	יועץ חשמל יעביר תוכנית מיקום לוח חשמל ציבורי ליד חניה 1, הפיקוח העביר תוכנית ממוחשבת למיקום מדויק.	ערן	26/10/16
8.	אדריכל נדרש להוסיף גגונים בתקרה – רצפת גג מחוץ לויטרינות של דירות 32,33 כמו במגרש 203. הדבר יהיה כרוך בהוצאות היתר שינויים בכל מקרה.	מאיר גיא	22/9/16
9.	האדריכל נדרש לתכנן מיקום של קיר שעליו יורכבו תשתיות גז מים וחשמל במרפסות.	מאיר גיא	7/11/16
10.	אלעד ירכז את בקשות הדיירים לגבי הזזת קירות הדף כחלק משינוי הדיירים בדירות במידה ויבקשו.	אלעד	7/11/16
11.	הפיקוח בדק את מיקום לוחות החשמל, לא ניתן למקם לוח בקיר בטון במסדרון החוצץ את הלובי אלא אם יורכב לוח החשמל על גבי ולא שקוע בקיר, מיקום בפינת האוכל אושר בקיר בניה.	ערן	31/10/16
12.	הקבלן פנה אל הפיקוח בבקשה לשנות קיר בסוף הירידה ברמפה, לבצע קיר אלכסוני בין מפגש הקירות 203/204 ואישר את הביצוע, המתכנן יוציא פרט ויעדכן את התוכנית.	שלמה	7/11/16
תפוצה:	נוכחים + יורם מרגי + שלמה ווגמן+מאיר גיא	רשם:	ערן שני



מכון התקנים הישראלי

31/10/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 31/10/16	הנושא
תאריך	מס' עבודה		
זרובבל 204		נציגות – אלעד עמיר+דוד צרפתי, קבלן –אבי לוי+ מוחמד אחמיד , אפרתי מדפיס-חיים הוניגמן + ערן שני	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
6/11/16	ערן	תוכניות מערכת הספרינקלרים אושרה בחב' איזוטופ. צפי לקבלת אישור כשבוע.	.13
	אבי	על הקבלן לחתום כאחראי לביקורת בהתאם לנדרש בהסכם.	.14
כללי	מוחמד	לשאלת הקבלן לגבי שחרור עשן במחסנים, תשובת יועץ בטיחות- שטח רפפה יהיה 2% משטח הרצפה לא יפחת מ 0.3 מ"ר. לצורך העניין הקבלן נדרש לבצע רפפה 80/40 ס"מ מעל כל דלת מחסן.	.15
31/10/16	אבי	בהמשך לפניית הדיירים מובהר ע"י אבי לוי שבגווי סטנדרט הדלתות תהיה גם דלת לבנה.	.16
רשם: ערן שני		נוכחים+ יורם מרגי +שלמה ווגמן+מאיר גיא	תפוצה:

