

תאריך 12/12/2016
מספרינו: 2557/31490

סיכום דיון

מועד	לפעולה	תוכן	מספר
12/12/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 12/12/16	
	מס' עבודה	תאריך	
	זרובבל 204	נציגות – אלעד עמיר, קבלן – אבי לוי + מוחמד אחמיד אפרתי מדפיס - חיים הוניגמן + ערן שני	
	שם העבודה		
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
		סטטוס באתר:	1.
14/12/16	מוחמד	- הקבלן יצק חלק ראשון של רצפה +3 - הקבלן החל לבנות קירות בין מפלס +6+3 - צפי להשלמת יציקת רצפה +3 ביום רביעי.	
12/12/16	מאיר גיא	פרט חלון אי' 8+13 השתנה לבקשת האדריכל, מתחת לחלון תבוצע יציקת קיר כולל סינר לארגז תריס.	2.
13/12/16	חיים	ביום שלישי יפגשו האדריכל והפיקוח, כדי לבחון את גמר החוץ של חלון אי' 8, גמר חוץ של החלון יהיה בטון חשוף צבוע ללא חיפוי אבן.	3.
12/12/16	אבי	הקבלן מוסר שהיום תועבר תוכנית שופ דרוינג לאישור הפיקוח.	4.
12/12/16	מוחמד	הקבלן יבצע יציקת מרפסת ויבחן מיקום תשתיות גז מים וחשמל במרפסות.	5.
12/12/16	ערן	קיימת נזילת מים מכיוון מגרש 203, הפיקוח פנה לקבלן השכן – חברת נופים, לתקן את הנזילה.	6.
12/12/16	חיים	הפיקוח בודק את אישורי שינוי קירות הדף מול מצוק, מתאם שינויי דיירים עדכן ש-5 דיירים מבקשים לשנות את הקירות וממתיינים לאישור.	7.
12/12/16	ערן	הפיקוח בדק מול יועץ האינסטלציה, בדירות שבהם הדיירים מבקשים לסובב את האסלה ללא הרחקה, יגבה היועץ תשלום עבור בדיקה בלבד.	8.
12/12/16	חיים	הפיקוח בודק את נושא החתמת אחראי לביקורת ע"י הקבלן.	9.
5/12/16	חיים	הפיקוח העביר הזמנת עבודה לחשב כמויות עבור בדיקת כמויות בטון וברזל.	10.
12/12/16	מוחמד	מדרגות ירידה למרתף בדירות הגן יבוצעו לפי התוכנית המקורית של האדריכל ברוחב 90 ס"מ, האדריכל מעדכן שהמדרגות תקניות ואין כל בעיה לבצע אותם לפני התוכנית שהועברה.	11.
12/12/16	אבי לוי	הקבלן מעדכן שהספק השני למטבחים יהיה מטבחי אביבי.	12.
15/12/16	מאיר גיא	הקבלן מבקש לקבל רשימת גוונים להזמנות, מסגרות אלומיניום ואלמנטים דקורטיביים בפרויקט.	13.
11/12/16	מוחמד	הפיקוח העביר תוכנית מיזוג של קומת גג מתוקנת, מדירה 25 – קומה 8 היחידות חוץ (מעבים) יורכבו בגג.	14.
12/12/16	מוחמד	לשאלת הקבלן, הפיקוח בדק את מעבר צינורות מיזוג דרך קירות הדף, ניתן לבצע מעבר בדירות בחלק העליון של הקיר.	15.
12/12/16	חיים	הפיקוח מעדכן שצינורות ניקוז מרפסות יבוצעו בתוך יציקת הרצפה.	16.
רשם: ערן שני			תפוצה: נוכחים + דוד צרפתי + יורם מרגי + שלמה ווגמן + מאיר גיא.



12/12/16	2557	12/12/16 זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך	הנושא
תאריך	מס' עבודה		
זרובבל 204		נציגות – אלעד עמיר, קבלן – אבי לוי + מוחמד אחמיד אפרתי מדפיס - חיים הוניגמן + ערן שני	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
	אבי	במענה לשאלת הרבלן מבהיר הפיקוח כי צביעת צינורות מתכת התומכים את הקירות תתבצע לקראת גמר העבודה. במידה והצינורות יגיעו צבועים מראש יהיה צורך לתקן הצבע בשעת מסירה.	.17
רשם: ערן שני		נוכחים+ דוד צרפתי + יורם מרגי +שלמה ווגמן + מאיר גיא.	תפוצה:

