

תאריך 4/7/2016
מספרינו: 2557/30352

סיכום דיון

מספר	תוכן	לפעולה	מועד
	זרובבל 204 – פגישת תאום תכנון מתאריך 4/7/16	2557	4/7/16
		מס' עבודה	תאריך
	נוכחים – נציגות – דוד צרפתי+ אלעד עמיר, קבלן – אבי לוי + מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס- חיים הוניגמן+ ערן שני	זרובבל 204	
		שם העבודה	
מספר	תוכן	לפעולה	מועד
1.	הועברה למתכנן טבלה עם מספרי קידוחים שיש לגביהם קושי בקידוח לעומק מעבר ל-11 מטר עקב קריסות חול, מתכנן תיקן והוציא תוכנית לפי יכולת הקידוח בשטח, והועברה לאישור יועץ קרקע.	אביעד- מצוק	כללי
2.	יועץ קרקע בדק את התוכנית ואישר, יש לחדור לפחות 1 מטר עומק בחול, התוכנית תועבר לקבלן.	דן – דוד דוד	כללי
3.	יועץ אינסטלציה תיקן את תוכנית רצפת מרתף, התוכניות הועברה לקבלן.	ערן	28/6/16
4.	הקבלן מבקש לקבלן תוכניות אדריכלות בפורמט DWG, בהמשך יעביר הקבלן תוכניות מטבחים.	ערן	כללי
5.	הקבלן יעביר עד סוף השבוע חוברת של בחירות סטנדרטים מחברת ויה ארקדיה וחברת מודי.	אבי	7/7/16
6.	הקבלן מוסר כי ביום א' יותקן שלט יועצים ושלט נפרד של הפיקוח.	מוחמד	11/7/16
7.	נערכו סיורים בחברת מודי לבחירת סטנדרטים עבור כלים סניטריים וריצופים, בחברת דקור מטבחים ובחברת רב בריח- לגבי דלתות כניסה לדירות ודלתות פנים.	אבי	29/6/16
8.	תוכניות המטבחים שהוצגו, במטבחי דקור לא אושרו.	אבי	29/6/16
9.	ספק מטבחים דקור יתקן את התוכנית לפי גודל המטבח המופיע במפרט החוזי וישלח תוכנית לאישור, כמו כן יוצא הספק מחיר לחבילת שדרוג בסיסית עבור תוספת יחידה ארון.	אבי	11/7/16
10.	תוך שבועיים יכין הקבלן תיק דיירים כולל תוכניות חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה ואדריכלות, כולל הסכם הדיירים מול הקבלן לגבי שינוי דיירים. התיק יוגש לפיקוח לאישור.	אבי	18/7/16
11.	הקבלן יעביר פרופיל חברה של קבלן האלומיניום לאישור הפיקוח.	אבי	מייד
תפוצה:		רשם: ערן שני	
		נוכחים+ יורם מרגי	



מכון התקנים הישראלי

4/7/16	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום תכנון מתאריך 4/7/16	הנושא
תאריך	מס' עבודה		
זרובבל 204		נציגות – דוד צרפתי+ אלעד עמיר, קבלן – אבי לוי + מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס- חיים הוניגמן+ ערן שני	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
כללי	מוחמד	חיבור חשמל בשלבי אישור בחברת חשמל, בוצע בניית פילר חדש מבטון יצוק.	12.
כללי	מוחמד	על הקבלן להשלים התארגנות כולל משרד לפיקוח .	13.
11/7/16	מוחמד	הקבלן מוסר שקבלן איטום יהיה איטומית, הקבלן יעביר פרטי איטום לאישור הפיקוח .	14.
15/7/16	מוחמד	הקבלן הציג לוח זמנים , יש לפרט את כל הפעילויות והתאריכים לביצוע . לוח זמנים יוגש לאישור הפיקוח עד יום 15/7/16.	15.
כללי	אבי	על הקבלן להזיז את הגדר הדרומית בהתאם לגבולות המגרש ודרישות ביצוע המרתף, תוך שמירה על שיפוע חפירה תקני 1:1 בכל היקף המרתף.	16.
4/7/16	אבי	הקבלן העביר מפרט ביצוע וגמר שאושרו ע"י יועץ מעליות ואדריכל .	17.
5/7/16	ערן	פרטי גמר התא- מעלית יועברו לאישור הנציגות .	18.
7/7/16	חיים	הפיקוח יפנה ליועץ חשמל לגבי אישור קבלן החשמל המוצע ע"י הקבלן הראשי.	19.
רשם: ערן שני		נוכחים+ יורם מרגי	תפוצה:

