

תאריך 5/2/2018
מספרינו: 2557/34933

סיכום דיון

| מועד | לפעולה | תוכן | מספר |
|--------------|------------|---|--------|
| 5/2/18 | 2557 | זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 5/2/18 | הנושא |
| תאריך | מס' | | |
| זרובבל 204 | | נציגות – דוד צרפתי, אופיר רוסיין, קבלן- אבי לוי, מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס - ערן שני. | נוכחים |
| שם העבודה | | | |
| מועד | לפעולה | תוכן | מספר |
| 5/2/18 | ערן | הפיקוח העביר ליועץ התנועה מיקום אפשרי של הפתחים בחניון לפי בדיקת הקונסטרוקטור, התייחסות של היועץ צפוי בימים הקרובים. הפיקוח בדק, לא ניתן לבטל את הפתחים ולבצע רמזורים, מעל 40 חניות התקן מחייב כניסה ויציאה נפרדת לחניונים. | 1. |
| 5/2/18 | מוחמד מיכל | הקבלן קיבל את פריסת השיש החתוך שסופק ממודי עבור חיפוי המעליות, הוחלט במעמד הסיוור עם הנציגות לבצע את השיש בקו ישר עם מסגרת הפנימית/דופן של הנירוסטה כלומר ללא מסגרת נירוסטה בחזית המעליות. הקבלן ירכיב את החיפוי, המעצבת תוזמן לבדוק את הביצוע, לפני המשך שאר הקומות. | 2. |
| 5/2/18 | מיכל | מיכל תעביר תוכניות מעודכנות לפי הסיכום וסימון הצבעים על גבי תוכנית הבניה משבוע שעבר. מיכל תבחר גוון לחיפוי פורנירון שהציג הקבלן. | 3. |
| 5/2/18 | ערן | הפיקוח קיבל את תשובת ספק הבטון- הנסון ע"י הקבלן, הפיקוח יפנה לאיזוטופ כדי לקדם את האישור מול הקונסטרוקטור, יתכן ויבוצעו קדוחים חוזרים לאלמנטים שלא עברו בדיקה, הפיקוח הזמין טבלת ריכוז בטונים מאיזוטופ. | 4. |
| 5/2/18 | מוחמד | קבלן המערכת הסולרית יסיים התקנה ותלייה של הדוודים והמערכת הסולרית. | 5. |
| 5/2/18 | מוחמד | הקבלן יבצע חיתוך של בסיסי המנוף וישלים יציקה של הרצפה והתקרה במרתף. כמו כן הקבלן יבצע יציקת פילר לארון הוט. | 6. |
| 5/2/18 | מוחמד | יועץ החשמל מבקש לקבל את הציוד של ארון גילוי אש לאישורו, הקבלן נדרש להעביר את החומר בהקדם. | 7. |
| | חיים | הפיקוח יערוך התחשבות בין מגרש 203 ל- מגרש 204. | 8. |
| 29/1/18 | מוחמד | קבלן מעקות מרפסות מתקדם עם הרכבת הפרופילים, בהמשך השבוע יחל להרכיב זיגוג, נדרש להגן על מאחזי היד משריטות. | 9. |
| 5/2/18 | ערן | הפיקוח יעביר לקבלן את פרטי ההזמנה של הבדיקות לגבי מעקה חדר מדרגות ומעקה מרפסות. | 10. |
| 5/2/18 | מוחמד | הקבלן מעדכן שהאינסטלטור עובד על תיקונים של מערכת הספרינקלרים, בימים הקרובים יסיים לתקן את כל עבודות האינסטלציה, הקבלן יעדכן את הפיקוח - יזמין את היועץ אינסטלציה לבדיקה לפני הזמנת המעבדה. | 11. |
| 5/2/18 | דוד צרפתי | דוד צרפתי מעדכן שתוך 30 יום חברת דקור מטבחים תעדכן האם ממשיכים לעבוד ולתת שירות והספקה למטבחים שהוזמנו, הדיירים יכולים לגשת אל חברת אביבי מטבחים ולבצע הזמנת מטבח במקום להמתין לעדכון מדקור מטבחים. | 12. |
| רשם: ערן שני | | נוכחים + יורם מרגי, ציונה צ'רני, רוני בן דוד, אלעד אמיר, שרגא זקס, מעצבת לוביים- מיכל גינזבורג, חיים הוניגמן. | תפוצה: |



| מספר | תוכן | לפעולה | מועד |
|--------|---|--------------|------------|
| הנושא | זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 5/2/18 | מס' 2557 | 5/2/18 |
| נוכחים | נציגות – דוד צרפתי, אופיר רוסיין, קבלן- אבי לוי, מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס - ערן שני. | תאריך | זרובבל 204 |
| | | שם העבודה | |
| מספר | תוכן | לפעולה | מועד |
| 13. | הקבלן יקדם את ביצוע קידוחי בורות חלחול, לאחר השלמת הבורות בגינות דירות גן, יועבר המשרד של הפיקוח. | מוחמד | 5/2/18 |
| 14. | הקבלן יזמין את קבלן החפירה של הצובר גז לאחר העברת המשרד של הפיקוח. | מוחמד | 5/2/18 |
| 15. | הפיקוח מבקש לקדם את עבודות הגמר במרתף, צבע, תאורה, גמר מחסנים- דלתות, ריצוף, רובה, צבע, רפפות, הקבלן השלים יציקת מדרכות ברמפה. | מוחמד | 5/2/18 |
| 16. | חיבור חשמל קבוע לבניין, הקבלן שואב את שוחות החשמל ויכין את הבניין עבור סיור של נציג חברת חשמל, הקבלן בודק את איטום המרתף למניעת כניסה חוזרת של מים לשוחות חשמל, הקבלן יעדכן מועד לסיור של חברת חשמל באתר. | מוחמד | 5/2/18 |
| 17. | אופיר סיפק דלתות זמניות עבור דירות הפנטאהוז, הקבלן ירכיב את הדלתות. | מוחמד | 5/2/18 |
| 18. | הפיקוח בדק עם הקונסטרוקטור הריסת קיר הפרדה בין מגרשים 203 ל-204 בקומת קרקע, התקבל אישור להרוס את הקיר , הקבלן יבדוק עם קבלן האיטום האם יש צורך להשאיר חגורה בטון למניעת מעבר מים לתקרת הבניין מכיוון האתר הצמוד. | ערן מוחמד | 5/2/18 |
| 19. | הקבלן נדרש לתקן את מעקות הבטיחות באתר, קיימים ליקויי בטיחות רבים שאינם מטופלים כראוי, יש לוודא שהפועלים עובדים עם אמצעי המיגון המתאימים. | מוחמד | 5/2/18 |
| 20. | הקבלן נדרש לתקן את הטיח בתוך שחרורי העשן הקומתיים, דרך שלבי התריסים נראה הפיר שחרור עשן שלא בוצע חלק ונקי. | מוחמד | 5/2/18 |
| תפוצה: | נוכחים + יורם מרגי, ציונה צירני, רוני בן דוד, אלעד אמיר, שרגא זקס, מעצבת לוביים- מיכל גינזבורג, חיים הוניגמן. | רשם: ערן שני | |

