

תאריך: 6/3/2017
מספרינו: 2557/32246

סיכום דיון

מספר	תוכן	לפעולה	מועד
	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 6/3/17	מס' עבודה	6/3/17
		תאריך	2557
נוכחים	נציגות – אלעד אמיר + דוד צרפתי, קבלן- אבי לוי+ מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס – חיים הוניגמן + ערן שני	זרובבל 204	
		שם העבודה	
מספר	תוכן	לפעולה	מועד
1.	סטטוס באתר: הקבלן יצק מחצית מרצפה +12.50, במקביל עובד על קירות במפלס +12.50. בניית מחיצות פנים- בוצעו 8 דירות, 5 דירות בוצעו תשתיות אינסטלציה, 3 דירות בוצעו תשתיות חשמל, הקבלן יוצק משקופי דלתות.	מוחמד	6/3/17
2.	הפיקוח בודק את תוכנית האלומיניום שהעביר הקבלן.	ערן	13/3/17
3.	נזילת מים מכיוון מגרש 203, סוכס -בעת פירוק קיר הפרדה בין מגרשים 203/204 במפלס קרקע, יתקן הקבלן את חדירת המים באזור קיר המשותף.	ערן כללי	
4.	סוכס חריג ברזל, חברי הנציגות חתמו על מסמך לאישור התשלום, הסכום המוסכם ישולם ע"י הדיירים בשלבים בנפרד מחשבון הפרוייקט.	אבי לוי	
5.	הקבלן מעדכן שיחל לבצע רצפה שניה בדירות מרתף להנמכת גובה – לפי תוכנית ולאחר מכן ישלים את יציקת המדרגות.	מוחמד	6/3/17 13/3/17
6.	הפיקוח קיבל 4 הצעות מחיר של מעצבים עבור תכנון הלוביים הקומתיים. אופיר יעביר הצעת מחיר נוספת.	אופיר	9/3/17
7.	האדריכל יעביר רשימת גוונים מלאה של כל הפריטים בפרוייקט כולל אלומיניום.	מאיר גיא	28/2/17 6/3/17 13/3/17
8.	נציג של חברת גולן- מולטיגול ערך בדיקה בדירה לדוגמא, העבודה נמצאה תקינה, נדרש לצקת בטון על גבי הצנרות.	מוחמד	9/3/17
9.	הפיקוח העביר לקבלן תוכניות קומה 8,9 עם תכנון קונסטרוקטיבי של הפרגולות.	ערן	6/3/17
	הקבלן העביר לפיקוח פרט כללי של פרגולת אלומיניום של חברת אלוקל, הפיקוח יעביר לקונסטרוקטור לצורך עדכון של פרופילי הפלדה לפי תוכנית חברת אלוקל.	אבי לוי	6/3/17
10.	הפיקוח מעדכן, פיר מזגנים בין קומות 8-10 יהיה פיר סגור ובצמוד אליו יהיה פיר כבלי חשמל, שניהם בגב קיר חדר מדרגות.	חיים	
11.	הקבלן מעדכן שהיום ביצעו בדיקות של מערכת קווי צנרת דלוחין בדירה לדוגמא, הבדיקה עברה, חברת איזוטופ תוציא דו"ח מסודר.	מוחמד	6/3/17
12.	הפיקוח פנה אל יועץ אינסטלציה לגבי תכנון ניקוזי מזגן בדירה 4 (ובככל לכל דייר אשר יבקש לבצע ניקוזי יחידות מולטי), היועץ יעביר בדחיפות תוכנית ניקוזי מזגנים לפי קבלן מיזוג.	זיו גלמור	מיידי
13.	הובהר לקבלן שבכל הלוביים מתוכנן תקרות מונמכות, בהתאם למופיע במפרטי ההסכם ובהתאם לתכנון המעצב שיבחר.	מוחמד כללי	
14.	הקבלן נדרש להזמין את חברת איזוטופ לפי התקן ולבצע בדיקות בדירות בהתאם לנדרש על ידם ובהתאם לתקנים.	מוחמד	
תפוצה:	נוכחים + יורם מרגי +שלמה ווגמן + מאיר גיא + נדב עבר+אופיר רוסיין+זיו גלמור	רשם: ערן שני	

