

תשתיות תוכנית ביצוע 2016

סטטוס	פ. תשתיות	תקורה	סה"כ	פרוייקט
בביצוע צפי סיום 6/2016	193,750	185,000	3,700,000	חפציבה 110
בביצוע צפי סיום 5/2016	6,480	5,400	108,000	גדעונה 62
בביצוע	157,500	150,000	3,000,000	חבר 86
ממתין לחתימת חוזה	105,000	100,000	2,000,000	הרחבת תל יוסף
ממתין ליציאה למכרז	105,000	100,000	2,000,000	מלאה 11
בהתארגנות לביצוע	210,000	200,000	4,000,000	הרחבת עין חרוד מאוחד
לפני יציאה למכרז	210,000	200,000	4,000,000	חבר 96
לפני יציאה למכרז	210,000	200,000	4,000,000	אומן 120
בביצוע	115,500	110,000	2,200,000	רמת צבי 47
בביצוע	26,250	25,000	500,000	מולדת 28
מכרז פורסם	36,750	35,000	700,000	שיקום כבישים והתקני בטיחות
לפני יציאה למכרז	15,750	15,000	300,000	אמצעי בטיחות בי"ס יד לחמישה
לפני יציאה למכרז	15,750	15,000	300,000	בטיחות בי"ס עמק חרוד
בביצוע	560,000		10,000,000	את מבואות הגלבוע
לפני יציאה למכרז	125,000	125,000	2,500,000	תחנת שאיבה אומן
לפני יציאה למכרז	125,000	125,000	2,500,000	תחנת שאיבה חבר
לפני פרסום מכרז	120,000	200,000	4,000,000	אזור תעשייה גן נר
בשלבים סופיים של אישורים		200,000	4,000,000	כיכר אזור תעשייה חבר
בביצוע	12,000	20,000	400,000	כפר יחזקאל מדרכה וכביש
בביצוע	157,500	150,000	3,000,000	הרחבת נורית
יציאה למכרז בעוד 3 חודשים	210,000	200,000	4,000,000	הרחבת מושב ברק
	2,717,230	2,360,400	57,208,000	סה"כ
	2,322,419	2,017,436	48,895,726	סכום תקציב 2016 ללא מע"מ

בינוי - תכנית עבודה 2016

סטטוס	תקורה	פיקוח	אומדן קבלה	שם הפרויקט
סיום אפריל 2016	43,673	26,204	873,462	גן ילדים אומן
הסתיים	11,574	6,944	231,481	גן ילדים דו כיתתי - בית השיטה
תחילת עבודה 15/3	46,296	27,778	952,926	הקמת מחלקת רווחה ביעל
הוצאת מכרז 1/4 - 50% ביצוע 2016	46,250	27,750	1,851,852	הקמת בית העם בגדעונה
הסתיים	53,033	31,820	1,060,663	מעון יום - רמת צבי
תחילת עבודה 15/2	50,007	30,004	1,000,144	גן ילדים - גדעונה
הצגת התוכניות לר. המועצה - 50% ביצוע 2016	150,000	90,000	7,000,000	אולם ספורט אומן
סיום דצמבר 2016	279,892	167,935	5,597,832	הצמחת בי"ס יסודי תוספת 8 כיתות
גמר תכנון - בעית תקציב	57,870	34,722	1,157,407	מעון יום - כפר יחזקאל
תחילת עבודה יוני 2016	46,296	27,778	925,926	בית ציזלינג
הוצאת מכרז 3/2016	32,407	19,444	648,148	שיפוץ בית העם גן נר
סיום 20/4	60,185	36,111	1,203,704	אולם בית אלפא
דווח בלבד	4,630	27,778	92,593	אולם גבע
בביצוע	325,526	195,316	6,510,526	אולם אחווה
הוצאת מכרז 3/2016	46,296	27,778	925,926	קירו מגרש רם און
סיום מאי 2016	22,222	13,333	444,444	מועדון נוער מוקיבלה
ממתין לקבלת הרשאה ויציאה למכרז	24,074	14,444	481,481	שדרוג מגרש משולב מגן שאול
ממתין לקבלת הרשאה ויציאה למכרז	17,500	10,500	324,074	שדרוג מגרשים יעל
ממתין לקבלת הרשאה ויציאה למכרז	18,000	30,000	600,000	אולפן למוזיקה
הוצאת מכרז 15/4	30,000	20,000	648,148	מקיף עי"ח טריבונה וחשמל
	1,365,731	865,639	32,530,737	סה"כ